

社会資本総合整備計画

中間評価書

平成31年03月27日

計画の名称	備前市における、安全で快適な魅力ある水環境づくり（防災・安全）														
計画の期間	平成28年度 ～ 平成31年度（4年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	備前市														
計画の目標	計画的な浸水対策・長寿命化対策を実施し、良好な水環境を創造するとともに、安全で快適な生活を実現する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,924	A	1,924	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H28当初)	(H29末)	(H31末)
1	下水道による都市浸水対策達成率を90%（H28）から91%（H31）へ増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率	90%	91%	91%
	浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）			
2	処理場・ポンプ場・管路における長寿命化に関する計画策定率を0%（H28）から100%（H31）へ増加させる。			
	処理場・ポンプ場・管路における長寿命化に関する計画策定率	0%	0%	100%
	長寿命化に関する計画策定済み処理場・ポンプ場・管路数（箇所）／長寿命化に関する計画を策定すべき処理場・ポンプ場・管路数（箇所）			
3	処理場・ポンプ場・管路における長寿命化対策実施率を0%（H28）から100%（H31）へ増加させる			
	処理場・ポンプ場・管路における長寿命化対策実施率	0%	0%	100%
	長寿命化対策完了済み処理場・ポンプ場・管路数（箇所）／長寿命化に関する計画策定済み処理場・ポンプ場・管路数（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む		地域再生計画を含む	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07- 001	下水道	一般	備前市	直接	－	管渠（ 雨水）	新設	浸水対策事業（吉永排水 区）	雨水渠 L=1. 0km	備前市	■	■				26		－
	A07- 002	下水道	一般	備前市	直接	－	管渠（ 雨水）	新設	浸水対策事業（吉永排水 区）	調査・設計等	備前市	■	■				60		－
	A07- 003	下水道	一般	備前市	直接	－	終末処 理場	改築	長寿命化対策事業（日生 浄化センター）	長寿命化設計	備前市		■	■	■		80		策定済
		長寿命化																	
	A07- 004	下水道	一般	備前市	直接	－	終末処 理場	改築	長寿命化対策事業（日生 浄化センター）	長寿命化対策（脱水機等）	備前市	■	■	■	■		618		策定済
		長寿命化																	
	A07- 005	下水道	一般	備前市	直接	－	終末処 理場	改築	長寿命化対策事業（吉永 浄化センター）	長寿命化設計	備前市		■	■	■		40		策定済
		長寿命化																	
	A07- 006	下水道	一般	備前市	直接	－	終末処 理場	改築	長寿命化対策事業（吉永 浄化センター）	長寿命化対策（脱水機等）	備前市		■	■	■		730		策定済
		長寿命化																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	備前市	直接	－	－	改築	長寿命化対策事業（備前・三石・日生・吉永処理区）	ストックマネジメント計画策定・設計	備前市			■	■		70		策定済
		ストマネ																	
	A07-008	下水道	一般	備前市	直接	－	－	改築	長寿命化対策事業（備前・三石・日生・吉永処理区）	長寿命化対策（電気設備）	備前市			■	■		100		策定済
		ストマネ																	
	A07-009	下水道	一般	備前市	直接	－	－	改築	長寿命化対策事業（備前・三石・日生・吉永処理区）	長寿命化対策（管路施設）	備前市				■		200		策定済
		ストマネ																	
											小計						1,924		
											合計						1,924		

中 間 評 価	
○中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
備前市	平成31年3月
	公表の方法
	備前市のホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	浸水対策において、雨水渠整備が順調に進捗し、豪雨時に効果が確認できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後、目標達成に向け長寿命化対策を進める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	都市浸水対策達成率		
	中 間 目標値	91%	
	中 間 実績値	91%	
2	処理場・ポンプ場・管路における長寿命化に関する計画策定率		
	中 間 目標値	0%	
	中 間 実績値	0%	
3	処理場・ポンプ場・管路における長寿命化対策実施率		
	中 間 目標値	0%	
	中 間 実績値	0%	