

備前市事務事業評価表

| 事業の概要    |                 | コード      | 01-01-10-01  |
|----------|-----------------|----------|--------------|
| 事務事業名    | 公共下水道施設整備事業     |          |              |
|          | 昭和51年度～平成27年度   | 根拠法令・要綱等 | 下水道法         |
| 事業開始年度   | 昭51年度～平成27年度    | 担当課(室)   | 下水道課         |
| 大項目 基本目標 | 安全で快適に暮らせるまちづくり | 職・氏名     | 工務係長 藤森 亨    |
| 中項目 基本施策 | 生活しやすいまちづくり     | 電話       | 0869-66-9702 |
| 小項目 施策   | 下水道             |          |              |

| 事業の実施                    |  |
|--------------------------|--|
| 対象(誰・何に対して)              | 公共下水道全体計画における備前・三石・日生処理区域内の住民(35,017人)                                   |
| 目的(何のために)                | 下水道施設(管渠、処理場)を整備することにより備前・三石・日生処理区域内の水洗化を促進し、公共用水域の水質浄化を図り、衛生的・快適な生活を送る。 |
| 行政活動(どのような方法で)           | 年次的な計画による、公共下水道の整備促進   |
| 事業の意図する成果(どのような状態にしたいのか) | 備前・三石・日生処理区域における計画面積 1,643ha の下水道施設の整備                                   |

| 事業の実績 |          |    |             |             |             |
|-------|----------|----|-------------|-------------|-------------|
| 活動実績  | 実施項目     | 単位 | 平成17年度実績    | 平成18年度実績    | 平成19年度実績    |
|       | 管路延長     | m  | 5,684       | 4,639       | 2,347       |
|       | 供用整備人口   | 人  | 501         | 344         | 250         |
|       | 供用整備面積   | ha | 36.7        | 21.8        | 10.1        |
| 事業費   | 直接事業費    | 千円 | 795,337     | 940,834     | 727,149     |
|       | 人件費      | 千円 | 30,670      | 45,000      | 29,631      |
|       | 事業費計     |    | 826,007     | 985,834     | 756,780     |
| 財源    | 国県支出金    |    | 251,501     | 312,791     | 242,051     |
|       | 受益者負担    | 千円 | 56,186      | 72,672      | 61,944      |
|       | 市一般財源    |    | 419,700     | 546,600     | 416,200     |
|       | 必要人員     | 人  | 98,620      | 53,771      | 36,585      |
|       |          |    | 4.45        | 6.53        | 4.48        |
| 結果指標  | 結果指標名    | 単位 | 平成17年度実績    | 平成18年度実績    | 平成19年度実績    |
|       | 結果指標量    | 人  | 501         | 344         | 250         |
|       | 対前年比     | %  | -           | 68.7%       | 72.7%       |
|       | 活動コスト    | 円  | 826,007,000 | 985,834,000 | 756,780,000 |
|       | 単位当たりコスト | 円  | 1,648,717   | 2,865,797   | 3,027,120   |
| 結果指標  | 結果指標名    | 単位 | 平成17年度実績    | 平成18年度実績    | 平成19年度実績    |
|       | 結果指標量    | ha | 36.7        | 21.8        | 10.1        |
|       | 対前年比     | %  | -           | 59.4%       | 46.3%       |
|       | 活動コスト    | 円  | 826,007,000 | 985,834,000 | 756,780,000 |
|       | 単位当たりコスト | 円  | 22,507,003  | 45,221,743  | 74,928,713  |

| 事業の成果 |       |         |                            |
|-------|-------|---------|----------------------------|
| 成果指標名 | 整備率   | 式又は説明   | 整備率(%)=供用整備人口積/(全対象人口)×100 |
|       |       |         |                            |
|       | 17年度  | 18年度    | 19年度                       |
| 成果指標量 | 65.10 | 66.86   | 67.91                      |
| 対前年比  |       | 102.70% | 101.57%                    |
| 到達目標値 | 100   | 到達目標年度  | 平成27年度(延期の予定)              |

事業の目的、対象、内容を考えて目的の妥当性の評価を行って下さい。

事業費や単位当たりコストに留意しながら効率性の評価を行って下さい。

事業の目的やその数値目標である成果指標に留意しながら有効性の評価を行って下さい。

| 事務事業の評価  |  | (平成19年度事業)   |   |
|----------|--|--|---|
| 目的       | <input checked="" type="checkbox"/> 開法令等で目的が定められており妥当である(法律・政省令)   | <input checked="" type="checkbox"/> 現在の市を取り巻く環境からも目的は妥当である   | 妥当性評価<A~E>  |
|          | <input type="checkbox"/> 事業開始当初の目的は、ほぼ達成されている                      | <input type="checkbox"/> 事業開始当初の目的から変化している                   | B   |
| 対象       | <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある                               | <input type="checkbox"/> 現在の市を取り巻く環境からも事業の意図する成果を見直す必要はない    | 課題認識  |
|          | <input type="checkbox"/> 事業の意図する成果                                 | <input type="checkbox"/> 現在の市を取り巻く環境からも事業の意図する成果を見直す必要はない    | ・水洗化による環境改善に対する住民の認識は広まっており、早期水洗化を望む声が多くある。そのため、早期に公共下水道の整備を行う必要があるが、経済性・早期実現性などから、合併浄化槽などによる整備が適している場合があるので、整備方法について再検討の必要がある。 |
| 行政活動     | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的を達成するためには、現在の行政活動以外に方法はない | <input type="checkbox"/> 本市が関与しなければならぬ事業である                  |   |
|          | <input type="checkbox"/> 事業を取り止めた場合の市民への影響は大きい                     | <input type="checkbox"/> 事業を取り止めた場合の市民への影響は大きい               |   |
| 市民ニーズ    | <input type="checkbox"/> 市民、団体などから要望・要請の強い事業である                    | <input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の努力をしており、低減余地は大きい   | 効率性評価<A~E>  |
|          | <input type="checkbox"/> 本市が関与しなければならぬ事業である                        | <input type="checkbox"/> コスト削減の努力はしているが、低減余地は小さい             | B   |
| 市の関与     | <input type="checkbox"/> 事業を取り止めた場合の市民への影響は大きい                     | <input type="checkbox"/> サービスを低下させずにコストを低減することは困難            | 課題認識  |
|          | <input type="checkbox"/> 事業を取り止めた場合の市民への影響は大きい                     | <input type="checkbox"/> 受益者負担額を見直す余地がある                     | ・節水型の生活機器等の普及により家庭からの排水量が減少しているため、計画水量の見直しにより関係は小さくし、コストの縮減を図っている。  |
| コスト      | <input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の努力をしており、低減余地は大きい         | <input type="checkbox"/> サービスを維持するためこれ以外、他に手段が見当たらない         |   |
|          | <input type="checkbox"/> コスト削減の努力はしているが、低減余地は小さい                   | <input checked="" type="checkbox"/> 最適な手段を求めて職場内で改善に努めている    |   |
| 効率性の評価   | <input type="checkbox"/> サービスを低下させずにコストを低減することは困難                  | <input type="checkbox"/> 現在の手段は過剰なサービスのため、改善の余地がある           |   |
|          | <input type="checkbox"/> 受益者負担額を見直す余地がある                           | <input checked="" type="checkbox"/> 事業に関して事務改善等作業効率の向上に努めている |   |
| 手        | <input type="checkbox"/> サービスを維持するためこれ以外、他に手段が見当たらない               | <input type="checkbox"/> 事業に関するOJT(職場研修)は行われている              |   |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> 最適な手段を求めて職場内で改善に努めている          | <input type="checkbox"/> 事業実施について、職員の意見・要望が反映されやすい           |   |
| 職        | <input type="checkbox"/> 現在の手段は過剰なサービスのため、改善の余地がある                 | <input checked="" type="checkbox"/> 成果指標の目標値は目標年度に達成できそうである  | 有効性評価<A~E>  |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> 事業に関して事務改善等作業効率の向上に努めている       | <input checked="" type="checkbox"/> 成果指標は前年度より向上している         | B   |
| 目的達成度    | <input type="checkbox"/> 事業に関するOJT(職場研修)は行われている                    | <input type="checkbox"/> 成果は向上しており今後も向上する見込みである              | 課題認識  |
|          | <input type="checkbox"/> 事業実施について、職員の意見・要望が反映されやすい                 | <input type="checkbox"/> 今後、成果指標は向上する余地がある                   | ・到達目標年度は財政的な理由により延期の予定である。  |
| 有効性の評価   | <input checked="" type="checkbox"/> 成果指標の目標値は目標年度に達成できそうである        | <input checked="" type="checkbox"/> 事業について積極的に情報提供している       | ・整備面積を縮小し、人口密集地の整備を重点的に行っている。   |
|          | <input type="checkbox"/> 事業に関するOJT(職場研修)は行われている                    | <input type="checkbox"/> 事業実施等で積極的に市民意見を反映している               | ・下水道の整備は周辺住民に交通規制・騒音・振動などで迷惑を掛けるので、説明会・広報誌などで下水道の必要性をアピールする。  |
| 成果向上の可能性 | <input type="checkbox"/> 事業実施について、職員の意見・要望が反映されやすい                 | <input type="checkbox"/> 事業にはNPO、ボランティア団体等が参画している            |   |
|          | <input type="checkbox"/> 事業に関するOJT(職場研修)は行われている                    | <input type="checkbox"/> 事業のプラン作りから市民参加を得る手段をとっている           |   |
| 市民参画度    | <input type="checkbox"/> 事業実施等で積極的に市民意見を反映している                     |  |   |
|          | <input type="checkbox"/> 事業にはNPO、ボランティア団体等が参画している                  |  |   |

| 平成20年度の状況                                     |                                       | 説明         |
|---|---------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 重点化している              | <input type="checkbox"/> 休止している       |            |
| <input type="checkbox"/> 前年度と同様に継続している        | <input type="checkbox"/> 他の事業と統合している  |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 見直し継続している | <input type="checkbox"/> 平成19年度で真止・完了 |            |
| <input type="checkbox"/> 事業を縮小している            |                                       |            |
| 目標値   | 結果指標量 300                             | 結果指標量 15.0 |
|   | 成果指標量                                 | 69.00      |

| 総合評価   |                 |
|--|-----------------|
| 今後、人口密集地の重点的な整備・計画区域・整備方法の再検討により、効率化・コスト削減を行い、限られた財源を有効活用し、公共下水道の整備促進を図る必要がある。 | 評価区分 <A~E><br>B |

| 平成21年度以降の方向性                                     |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> さらに重点化する(行政資源を集中的に投入する) | <input type="checkbox"/> 事業の縮小を検討する   |
| <input type="checkbox"/> 現状のまま継続する               | <input type="checkbox"/> 休止・廃止を検討する   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 見直しのうえで継続する  | <input type="checkbox"/> 他の事業と統合を検討する |
|  | <input type="checkbox"/> 平成20年度で廃止・完了 |

| 平成21年度以降の改善事項 |          |         |                    |
|---------------|----------|---------|--------------------|
| 評価の視点         | 改善内容     | 改善時期    | 改善により期待される効果       |
| 妥当性           | 計画区域の見直し | 平成20年度～ | 整備手法の見直しによる水洗化の促進  |
| 効率性           | 整備方法の見直し | 平成20年度～ | コスト削減による公共下水道の整備促進 |