

( 別 添 )

備 教 振 第 381 号  
令 和 2 年 11 月 30 日

文部科学大臣 殿

備前市長 田原 隆雄 印



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	86.7	86.7
中学校	82.2	82.2
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	80.0	80.0

【所見】

耐震診断により、耐震性のないことが確認されている学校施設のうち、Is値0.3を下回っている建物を優先して耐震補強を実施した。本計画期間内に耐震化率84%を目途に計画を進めた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

香登小学校、伊部小学校、日生西小学校、日生東小学校について、大規模改造により老朽化した施設の改修、空調及びトイレの改修を行う。
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 **事後評価の時期及び方法について**

本計画の年度当初に、目標の達成状況を評価するための指標等を検討する。計画期間終了後、指標等に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画に計上した事業について、取り下げたものを除いて実施したものについては、完了することができた。今後も計画的かつ効率的な事業の実施に努める。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 備前市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 備前市

3 計画期間 平成26年度

4 個別事業一覧

都道府県名	岡山県
市町村名	備前市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	〈事業を実施した場合〉 竣工年月日	〈事業を実施しなかった場合〉 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
伊部小学校	③	603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年12月9日	事業縮小のため補助要件より逸脱したため	廃止	平成27年1月16日	平成27年1月16日付けの施設整備計画の変更に伴うもの
伊部小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校	-	×					
日生東小学校	①	201	危険改築	屋	R	○	平成27年2月20日				
香登小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成26年10月15日				
香登小学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月15日				
香登小学校	③	603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年10月15日				
香登小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成26年10月15日				
香登小学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	×					
伊部小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成26年12月9日				
伊部小学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年12月9日				
伊部小学校	③	603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年12月9日	事業縮小のため補助要件より逸脱したため	廃止	平成27年1月16日	平成27年1月16日付けの施設整備計画の変更に伴うもの
伊部小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校	-	×					
伊部小学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	×					
日生西小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成26年11月17日				
日生西小学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年11月17日				
日生西小学校	③	603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年11月17日				
日生西小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成26年11月17日				
日生西小学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	×					
日生東小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成27年2月20日				
日生東小学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年2月20日				
日生東小学校	③	603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年2月20日	事業縮小のため補助要件より逸脱したため	廃止	平成27年1月16日	平成27年1月16日付けの施設整備計画の変更に伴うもの
日生東小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成27年2月20日				
備前中学校	①	502	(特)地震補強	屋	R	×					
備前中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	×					
伊里中学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	×					
伊里中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	×					
日生中学校	①	502	(特)地震補強	屋	RS	×					
日生中学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	×					
日生中学校	①	2301	防災機能強化	屋	-	×					
日生東小学校	⑤	102	小屋	屋	S	○	平成27年2月20日				
備前中学校	①	502	(特)地震補強	屋	R	×					
備前中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	×					
伊里中学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	×					
伊里中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	×					
日生中学校	①	502	(特)地震補強	屋	RS	×					
日生中学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	×					
日生中学校	①	2301	防災機能強化	屋	-	×					
日生東小学校	⑤	102	小屋	屋	S	○	平成27年2月20日				

公立学校施設整備費負担金