

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年12月03日

|            |                                                                                                     |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------------------|---|---|
| 計画の名称      | 備前市における災害に強いまちづくりの推進                                                                                |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
| 計画の期間      | 令和02年度 ～ 令和05年度（4年間）                                                                                |  |     |   |     |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 |                       |   |   |
| 交付対象       | 備前市                                                                                                 |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
| 計画の目標      | 住民主導によるソフト対策（防災体制の強化）が進められている市中心部の西片上地区において、指定緊急避難場所へのアクセス避難路（市道）や防災備蓄倉庫を整備することにより、災害に強いまちづくりを推進する。 |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D）                                                                                         |  | 118 | A | 118 | B | 0 | C | 0 | D | 0         | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                                                     |                |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                                                      | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                                                                    | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                                                                    | R2当初           |       | R5末   |
| 1  | 緊急時に、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方（要配慮者）を、指定緊急避難場所へ自動車で円滑に避難させることを可能にするとともに、緊急時における必要物資を地区内で備蓄する。 |                |       |       |
|    | 緊急時に、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方（要配慮者）を、指定緊急避難場所へ自動車で円滑に避難させることができる割合                           | 0%             | %     | 100%  |
| 2  | 緊急時に、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方（要配慮者）を、指定緊急避難場所へ自動車で円滑に避難させることを可能にするとともに、緊急時における必要物資を地区内で備蓄する。 |                |       |       |
|    | 片上地区230戸（460人）の必要物資1日分の片上地区内での備蓄率                                                                  | 0%             | %     | 100%  |
|    |                                                                                                    |                |       |       |
|    |                                                                                                    |                |       |       |
|    |                                                                                                    |                |       |       |
|    |                                                                                                    |                |       |       |
|    |                                                                                                    |                |       |       |
|    |                                                                                                    |                |       |       |
|    |                                                                                                    |                |       |       |
|    |                                                                                                    |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|---|---|---|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）   | 事業内容<br>（延長・面積等）                              | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
| 市街地整備事業 | A13-001 | 都市防災                 | 一般       | 備前市      | 直接       | 備前市 | －    | －    | 地区公共施設等整備（西<br>片上地区） | 避難路整備 L=350m W=4.0<br>～5.0m 防災備蓄倉庫整<br>備 N=1戸 | 備前市              | ■          | ■ | ■ | ■ |  | 118            |           | －              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               | 小計               |            |   |   |   |  | 118            |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               | 合計               |            |   |   |   |  | 118            |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                      |                                               |                  |            |   |   |   |  |                |           |                |

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 事後評価                                                 |                                               |
| ○事後評価の実施体制、実施時期                                      |                                               |
| 事後評価の実施体制                                            | 事後評価の実施時期                                     |
| 備前市において評価を実施                                         | 令和8年3月                                        |
|                                                      | 公表の方法                                         |
|                                                      | 備前市ホームページ掲載により公表                              |
| ○事業効果の発現状況                                           |                                               |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況                         | 片上26号線の道路改良完了により、狭隘な道路が拡幅され、避難場所へのアクセスが強化された。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述）                 | 災害時だけでなく、平常時の生活道路の安全確保が図られた。                  |
| ○特記事項（今後の方針等）                                        |                                               |
| 他事業との調整を図りながら、引き続き、効率的・効果的な手法で事業を推進し、安心・安全な整備を進めていく。 |                                               |

| ○目標値の達成状況 |                                         |      |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号        | 指標（略称）                                  |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           | 目標値／実績値                                 |      | 目標値と実績値に差が出た要因                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 計画延長L=270m  施工済延長L=190.5m   =70.56%≒70% |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           | 最  終<br>目 標 値                           | 100% | 当初、計画延長として350mを予定していたが、事業着手後、詳細設計において現場条件等から整備方針を精査し、要整備延長を270mとした。その後、整備区間内で他事業の構想が持ち上がったことから、その影響範囲を除く190.5mについて整備し、避難場所へのアクセスが強化された。このたび、他事業の方針が決定し、本事業の効果発現のためには残り区間も整備が必要であることから、R8年度以降、市事業として整備を進めていく。 |
|           | 最  終<br>実 績 値                           | 70%  |                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 防災備蓄倉庫整備   N=1戸    未整備                  |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           | 最  終<br>目 標 値                           | 100% | 当初、防災備蓄倉庫1戸を整備する計画であったが、事業着手後に近傍の既存施設の有効活用が可能となったことから、本事業における防災備蓄倉庫の整備についても新設と既存施設の活用を比較検討した結果、既存施設に防災備蓄倉庫を整備する方針とした。R8年度以降、市事業として既存施設を活用した防災備蓄倉庫の整備を進めていく。                                                  |
|           | 最  終<br>実 績 値                           | 0%   |                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                         |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                         |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                         |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                         |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                         |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                         |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                         |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                         |      |                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                         |      |                                                                                                                                                                                                              |