

令和7年度（4月～9月分）建設工事 変更契約締結状況一覧表

工事の名称	工事の場所	工事の種別	工事の概要	契約相手方の名称	変更契約締結日	変更後の契約金額	変更後の着工日	変更後の完工予定日	変更契約の理由	変更種別	担当課
備前浄化センターNo. 4 汚水ポンプ吐弁更新工事	備前市 久々井 地内	機械器具設置工事	1. No.4ポンプ吐出弁の更新×1台 【型 式】電動外ねじ仕切弁 75#-300A 【仕 様】内外部ニギヤシ機能分体差込 主要部SUS 設置寸法400mm（差込調整機能付） 固定式差込用なし 重量450kg 電動機0.75kw 【取 組】新築工事（新） 2. No.4ポンプ差込弁の更新×1台 【型 式】スイング式差込弁 300A 【仕 様】主要部SUS 設置寸法400mm（差込配管長70mm減） 重量200kg	（株）日圧機販	令和7年8月25日	¥7,722,000	令和7年7月4日	令和8年3月31日	逆止弁の弁体が閉まらないことにより、汚水ポンプの圧送が適切に行われないおそれがあることから、早急に機能回復を図る必要があるため。 また、現在契約している業者に依頼することにより、工期の短縮、安全・円滑で詳細な現場の把握及び現場を熟知しており迅速な復旧が可能なため、同業者と変更契約を締結する。	金額・工期変更	下水道課
ビーテラス屋外デッキ設置工事	備前市 西片上 地内	建築一式工事	建築物に附属する屋外デッキ及びスロープの設置	東備建設（株）	令和7年9月12日	¥12,433,300	令和7年8月6日	令和7年12月26日	設置する手摺について、県内の大型物件の建設などの影響により、想定より製作に時間がかかり、契約期限内の完成が見込めないため。	工期変更	通信制高校整備推進室
伊部南大窯跡北側用地造成工事	備前市 伊部 地内	土木一式工事	南大窯北側の土地について、盛土を行い、隣接する駐車場と同じ高さまで造成する。 開発面積： 1、165m ² 開発場所： 備前市伊部1955・1956	草加建設（株）	令和7年9月30日	¥11,283,800	令和7年7月1日	令和8年1月31日	昨年度の土砂運搬作業において、必要土量×1.1m ³ の猶予を考慮していたが、工事に際して転圧による土砂体積の減少が予想以上に大きく、土砂の追加運搬が必要になりました。このため、土砂搬入について不測の日数を要したため、工期内での完成が困難になったため。	工期変更	生涯学習課